

依頼日 7年 11月 20日

《加工依頼書》

現場名: 浪速東

依頼者 平井

棟 : 棟

工区 : 工区

階 : 10 階

連絡先 070 6685-3042

部所 ☐ 基礎 ☐ 柱 ☐ 梁 ☐ 小梁 ☐ 壁
☒ 床 ☐ 雑 ☐ 階段
(コメント)

※追加の場合(下記のうち、該当する方にチェックをお願いします)
※ 11階の床と 12階の廊下は別々にお願ひします

☐ 図面に記載がない

☐ 拾い漏れ

(図面に記載が無かったものを明記してください。 例: スリプ補強)

※ 12階の床と 13階の廊下は別々にお願ひします

加工帳 No.

~ No.

迄

枚
(表紙を含めて)

搬入日

7年 12月 27日 (土)

搬入時間

8 時 30分 着

指定場所

車両指定

平ボディ車

☐ 10トン車 ☐ 8トン車 ☐ 4トン車

ユニック車

☐ 10トン車 ☐ 8トン車 ☐ 4トン車

上記の加工をお願い致します

搬入日の変更がある場合は速やかに連絡します

KANO CENTER(株) 工事部

TEL 072-646-5200

FAX 072-657-9704

12/27 8:30

鉄筋積算書

NO.

/

工事名

浪速東7Fバルコニー

基礎=1 柱=2 壁=3 スラブ=4 梁=5 階段=6 てすり=7 壁構造=8 雑工事=9 **=0

部位階名称	形状	D	切寸法	本数	ヶ所	合計	定尺	圧接
(主下)	70 150	10	1800			100	9	
(主200)	"	13	1800		105 + 24	124	9	
	150	10	1750			35	0	
主上	"	13	1750		36 + 6	36	0	
(主150)	70 1570 570	13	1800			30		
小手前	750 120	13	900		6 x 5	30		
後	140	10	430		3 x 5	15		
	"	13	430		3 x 5	15		
	70 140	10	480		3 x 4	12		
	"	13	480		3 x 4	12		
ハッチ	70	13	280		6 x 5	30		
配力方向	70 (上)	10	650			10		
	(下) 70 130	10	700			12		
ハッチ補	"	13	2000		12 x 5	60		
斜	斜	10	1000		8 x 5	40	0	
(配力)	"	10	2600		6 x 6	36	9	
(下)	"	13	2600		1 x 6	6		
	"	10	2920		6 x 7	42	0	
	"	13	2920		1 x 7	7		
	"	10	1600		6 x 1	6	0	
	"	13	1600		1 x 1	1		
	"	10	1550		6 x 1	6	0	
	"	13	1550		1 x 1	1		
(上)	"	10	5500		6 x 8	48	9	
	"	13	5500		6 x 8	48		
下段	"	13	5500		2 x 8	16		
(予備)	"							
手摺	300	13	1800			8		
天場の								