

バルコ

廊下

《加工依頼書》

依頼日 8年11月29日

現場名: 神田北

依頼者 寺井

棟 : 棟

連絡先

工区 : 工区

階 : 8階

部所

☐ 基礎

☐ 柱

☐ 梁

☐ 小梁

☐ 壁

☒ 床

☐ 雑

☐ 階段

(コメント)

※バルコニー、廊下通、別々でお願いします。

※追加の場合(下記のうち、該当する方にチェックをお願いします)

☐ 図面に記載がない

☐ 拾い漏れ

(図面に記載が無かったものを明記してください。 例: スリーブ補強)

バルコニー 1~2 廊下通 1

加工帳 No.

~ No.

迄

4枚
(表紙を含めて)

搬入日

8年 2月 4日

搬入時間

15時 30分 着

指定場所

車両指定

平ボディ車

☐ 10トン車 ☐ 8トン車 ☐ 4トン車

ユニック車

☐ 10トン車 ☐ 8トン車 ☐ 4トン車

上記の加工をお願い致します

搬入日の変更がある場合は速やかに連絡します

KANO CENTER(株) 工事部

TEL 072-646-5200

FAX 072-657-9704

鉄筋積算書

NO.



工事名

神田ビル

基礎=1 柱=2 壁=3 スラブ=4 梁=5 階段=6 天井=7 壁構造=8 雑工事=9 **=0

部位階名称	形状	D	切寸法	本数	ヶ所	合計	定尺	圧接
主下	180	10	1630			260		
11ヶ所(補)	180	13	1750		4 x 3	12		
	280 100 h=30	10	3100		30 x 1	116		
	101	13	3100		30 x 1	116		
11ヶ所(補)	280 100 h=30	16	3150		4 x 3	12		
	101	10	850			16		
200	210 160	10	1850			125		
配下	2850 2850	10	3050			6		
目地切		13	3050			4		
		10	2580		6 x 6	36		
		13	2580		4 x 6	24		
		10	2870		6	6		
		13	2870		4	4		
		10	2920		5 x 2	10		
		13	2920		4 x 2	8		
		10	1550			2		
		13	1550			3		
		10	2500			3		
		13	2500			1		
		10	2530		5 x 3	15		
		13	2530		4 x 3	12		
		10	2600			6		
		13	2600			4		
		10	2810			6		
		13	2810			4		
		10	2210			6		
		13	2210			4		
配11ヶ所		13	2000		8 x 3	24		
補斜		13	1100		4 x 3	12		

鉄筋積算書

NO.

2

事名

神田ビル 4Fバルコニー配力(上品)

基礎=1 柱=2 壁=3 スラブ=4 梁=5 階段=6 てすり=7 壁構造=8 雑工事=9 **=0

部位階名称	形状	D	切寸法	本数	ヶ所	合計	定尺	圧接
配力上	250	10	6000	4	1	4		
	250	13	6000	3	1	3		
	300	16	6000	1	1	1		
		10	6000	4	1	28		
		13	6000	3	1	21		
		16	6000	1	1	7		
		10	3500			4		
		13	3500			3		
		16	4500			1		
てすり	300	13	6000			2		
30筋	600	13	6000	2	3	6		
	310	13	1500			2		
	2250	13	6000			2		
	460	13	3300			2		
		13	6000	2	2	4		
	550	13	6500			2		
	550	13	1660			2		
外壁	500	13	2000			8		
30等								