

(カバ)

依頼日 7 年 1 月 2 日

《加工依頼書》

現場名: 尾崎神田北ストリート

依頼者 野井

棟 : 棟

工区 : 工区

階 : 4 階

連絡先 070-6685-3042

部所 ☐ 基礎 ☐ 柱 ☐ 梁 ☐ 小梁 ☒ 壁
 ☐ 床 ☐ 雑 ☐ 階段
(コメント)

※追加の場合(下記のうち、該当する方にチェックをお願いします)

☐ 図面に記載がない

☐ 拾い漏れ

(図面に記載が無かったものを明記してください。 例: スリプ補強)

加工帳 No. 1 ~ No. 4 迄 5 枚
(表紙を含めて)

搬入日 7 年 12 月 11 日

搬入時間 8 時 30 分 着

指定場所

車両指定 ☒ 平ボディ車 ☐ 10トン車 ☐ 8トン車 ☐ 4トン車

☐ ユニック車 ☐ 10トン車 ☐ 8トン車 ☐ 4トン車

上記の加工をお願い致します

搬入日の変更がある場合は速やかに連絡します

KANO CENTER(株) 工事部

TEL 072-646-5200

FAX 072-657-9704

鉄筋積算書


















NO.

7

工事名

神田北スタッド カハ

基礎=1 柱=2 壁=3 スラブ=4 梁=5 階段=6 てすり=7 壁構造=8 雑工事=9 **=0

部位階名称	形 状	D	切 寸 法	本 数	ヶ所	合 計	定 尺	圧 接
X1通	150 	13	4500			23		
EW22	150 	13	5000			23		
91.33 DB		13	4000			23		
⑨200 97		13	4500			23		
⑨100 97		13	3750	36 x 2		72		
	100 115 	10	500			16		
X6通	150 	13	4000			23		
EW22	150 	13	4500			23		
		13	3250			23		
		13	4500			23		
	100 115 	13	3750	31 x 2		62		
		10	500			14		
(X2通)		16	5000	23 x 2		46		
(X3, X4)		16	3750	23 x 2		46		
	100 	16	3750			22		
	100 	13	3750			138		
X5通		13	3500	12 x 2		24		
		13	4500	12 x 2		24		
	100 130 	13	3750	31 x 2		62		
		10	500			60		
Y2通丁壁		10	940	3 x 4		12		
97 97		13	940	4 x 4		16		
	80 	10	500	10 x 4		40		
		13	500	2 x 4		8		
	120 	10	500			6		
廊下のカハ	80 	10	2290			31		
	80	10	2120			31		
	100	10	3750	19 + 17 =		36		
	100	13	3750			8		
	100 80	10	500			12		

鉄筋積算書

NO.

2

工事名

神田北スタジアム（1/2強）（新カバ）

基礎=1 柱=2 壁=3 スラブ=4 梁=5 階段=6 てすり=7 壁構造=8 雑工事=9 **=0

部位階名称	形状	D	切寸法	本数	ヶ所	合計	定尺	圧接
7.2階	80 960 1460	10	1150		1	22		
バルコニー	80 1460	10	1650		1	22		
1階	80 1340	10	1050	22	2	44		
	80 1410	10	1530		1	22		
	80 1610	10	1600		1	22		
	80 1000 710	10	1800		1	22		
	80 710	10	1190		1	22		
	80 1800 390	10	900	22	3	66		
	80 1800 390	10	1990	22	2	44		
	80 560	10	560		1	22		
	700 170	13	3750			4		
	700 170	13	2800			50		
7.1階	巾止 80 300 170	10	2800			130		
廊下踊り	80 340 700	10	500			10		
	80 700	10	530		1	22		
	80 750 880	10	890	22	2	44		
	80 750 880	10	940		1	22		
	80 175 570	10	1090	22	2	44		
	80 175 570	10	315	22	2	44		
	80 600 850	10	760	22	5	110		
	80 600 850	10	790		1	22		
	80 500 550	10	1040		1	22		
	80 500 550	10	690		1	22		
	80 790 1690	10	740		1	22		
	80 790 1690	10	980		1	22		
	80 1280	10	1880	22	3	66		
7.7階	80 1280	10	1470		1	22		
	70 70	13	2800			88		
	70 300	10	2800			163		
	80 500	10	500			8		

鉄筋積算書

NO.

3

工事名

神田化スダ 3階カハ (PS 回れ)

基礎=1 柱=2 壁=3 スラブ=4 梁=5 階段=6 てすり=7 壁構造=8 雑工事=9 **=0

部位階名称	形 状	D	切 寸 法	本 数	ヶ 所	合 計	定 尺	圧 接
		10	3 2 3 0			13		
		10	1 3 8 0			3		
		10	4 2 5 0	13 x 2		26		
		10	2 1 8 0	3 x 2		6		
		10	3 5 6 0			13		
		10	1 3 8 0			3		
		10	4 3 5 0	13 x 3		39		
		10	2 1 8 0	3 x 3		9		
		10	3 7 5 0			110		
		13	3 7 5 0			18		
		10	3 4 4 0			13		
		10	1 4 0 0			3		
		13	5 0 0 0	12 x 2x2		48		
		13	3 5 0 0	12 x 2x2		48		
		10	4 0 0 0	44 x 3		132		
		10	3 5 0 0	11 x 4		44		
合計		10	4 0 0 0			60		
予備		13	4 0 0 0			30		

鉄筋積算書

NO.

4

工事名

神田区 3F 改修

基礎=1 柱=2 壁=3 スラブ=4 梁=5 階段=6 てすり=7 壁構造=8 雑工事=9 **=0

部位階名称	形状	D	切寸法	本数	ヶ所	合計	定尺	圧接
①	75	10	1060			18		
コソ	コソ 1060	13	1060			4		
	垂75	10	1250			18		
	1100	13	1250			4		
	コソ・垂れヨコ 1400	10	1600			12		
	80	13	1600			4		
	巾止 80 300	10	500			12		
1/2②	80	10	1050			12		
	100	13	3750			2		
×通		13	4000			5		
割止め		13	3250			5		
開口		16	4500			6		
補強		16	5000			3		
		16	5500			3		
		16	3000			9		
1/2壁	200 150 100	10	1900			16		
	300	10	1500			15		
	80 300	10	500			6		
		10	3750			11		
		13	3750			4		
3/4張		16	1200			4		
出レ		13	1000			16		
割止め		10	2750			16		
		10	1000			30		