

大梁
スパン梁

《加工依頼書》

依頼日 7 年 11 月 25 日

現場名: 神田北スタジオ建設

依頼者 飛井

棟 : 棟

工区 : 工区

階 : 5 階

連絡先 070 6685-3042

部所 「基礎」 「柱」 ☒ 梁 ☒ 小梁 「壁」

「床」 「雑」 「階段」

(コメント)

※ 1 台目、D35 の梁筋、優先でお願いします。

※追加の場合(下記のうち、該当する方にチェックをお願いします)

☐ 図面に記載がない

☐ 拾い漏れ

(図面に記載が無かったものを明記してください。 例: スリーブ補強)

D35
梁筋 角度見本あり
177°

加工帳 No. / ~ No. 3 迄

4 枚
(表紙を含めて)

搬入日 7 年 12 月 16 日

搬入時間 14 時 30 分 着

指定場所

車両指定

☒ 平ボディ車

☐ 10トン車 ☐ 8トン車 ☐ 4トン車

☐ ユニック車

☐ 10トン車 ☐ 8トン車 ☐ 4トン車

上記の加工をお願い致します

搬入日の変更がある場合は速やかに連絡します

KANO CENTER(株) 工事部

TEL 072-646-5200

FAX 072-657-9704

鉄筋積算書

NO.

1

工事名

神田化 5年階大梁

基礎=1 柱=2 壁=3 スラブ=4 梁=5 階段=6 てすり=7 壁構造=8 雑工事=9 **=0

部位階名称	形状	D	切寸法	本数	ヶ所	合計	定尺	圧接
(B4)		16	2750	8	x 2	16		
(B4) ⑨100		10		16	x 2	32		
大梁		10	4500			20		
(Y1) 112筋		13	5000	4	x 2	8		
(Y2) 112筋		13	4500	4	x 2	8		
(Y2) 112筋		13	5000	8	x 2	16		
		16	5000	4	x 2	8		
巾止		10		180+	50	230		
135°		13	1300	4	x 10	80		
		13	950			100		
(Y1) 大梁		35	9000	19	x 4	76		
		35	9000			2		
		35	6500			1		
		35	5500			1		
柱根筋		35	7500	3	± 6 x 4	24		
		35	7500	3	± 3	6		
(Y2) 大梁		35	9000			19		
Top		35	5500			1		
		35	9000			19		
(全) 177°		35	9000			1		
		35	9000			19		
		35	9000			1		
		35	9000			19		
		35	6750			1		
柱根筋		35	3500	19	x 2	38		
		35	7500			6		
(全) 177°		35	7500			6		
		35	7500			6		

鉄筋積算書



























NO.

2

工事名

神田北 外スパン梁、小梁

基礎=1 柱=2 壁=3 スラブ=4 梁=5 階段=6 てすり=7 壁構造=8 雑工事=9 **=0

部位階名称	形状	D	切寸法	本数	ヶ所	合計	定尺	圧接
G11		10	1850	47+42		89		
⑨150		10	520			17		
		10	1920			181		
		10	550			35		
117								
L-12								
X1		22	5000	2+3		7		
		22	4500	4+3		7		
X2 X3		22	4500	8x3		24		
X4		22	4500	6x3		18		
X5 X6		22	4500	7x2		14		
		22	4000	7x2		14		
B1 D25		25	6750	4+4		8		
		25	7000	4+4		8		
		25	6500	4+4		8		
上Top		25	6500	2+1		3		
下Top		25	7000	2+1		3		
		25	7000	2+1		3		
⑨200		13	2110	95+13		108		
		10				20		
117		10	5000	4x10		40		
L-14		13	1020	4x6		24		
B2 B3		22	7000			9		
		22	7000			9		
		22	7500	9x2		18		
		22	6250	3x2		6		
		22	7000	3x2		6		
		22	6500			3		
⑨150		10		(182+16)		198		
		10				33		

3

神田化

部位階名称	形 状	D	切 寸 法	本 数	ヶ所	合 計	定 尺	圧 接
(X1)		16	5000			2		
		10	1040			23		
カバ37		13	4500			2		
(X4)(X5)		16	4500	2 x 2		4		
		10	1070			37		
		13	4500	2 x 2		4		
(X6)		16	4000			2		
		10	1040			17		
		13	4500			2		
梁側面 補強		13	2700	4 x 2		8		
		13	2800	4 x 2		8		
		13	2700	4 x 2		8		
		13	2600	4 x 2		8		
下吊筋		10				300		
上吊筋		10				300		
		25	4000			1		
		35	700			3		
		22	700			3		