

FAX 送信通知

2026/3/17

NO 1

(株) カノウセンター

御中

(株) 金城 工業

TEL 066-476-0811

TEL 066-577-3011

FAX 066-476-0818

FAX 066-577-3022

現場名 宇治田原大石東線道路整備工事

担当者 090-3351-7437 渡辺(金城工業)

ゼネコン

松浦組

いつもお世話になっております。

1 ~ 15

計 8 枚

下記の通りFAX送信しましたので宜しくお願いします

項目	加工帳NO	枚数	搬入日	搬入時間	項目	備考
1	1 ~ 6	6	3月30日	8:30	A1橋台	基礎
2	7 ~ 10	4	3月30日	8:30	A1橋台	壁
3	11 ~ 13	3	3月30日	8:30	A1水管橋台	基礎
4	14 ~ 15	2	3月30日	8:30	A1水管橋台	壁

※ 項目①、②、③、④は分けて結束してください。

積み込みはA1橋台を上積みでお願いします

宇治田原大石東線 道路整備工事2026.03.06
A1橋台 (壁)

No. 7

株式会社 金城工業
印刷日 令和 8年 3月 13日 Page 1
納期

名 称	形 状	径 寸	本数	箇所	合計	定尺	割本数	圧接
1 P1		SD345 D22 2000	16	1	97.28 16	4000	2	8
2 P2		SD345 D22 2000	16 17	1	16 17 97.28	4000	2	8
3 P3	w74	SD345 D16 3485	3 3	1	3 3 17.41	4000	1	3
4 P4		SD345 D16 3720	1	1	5.8 1	4000	1	1
5 P5		SD345 D16 3480	3 3	1	3 3 16.29	3500	1	3
6 P6		SD345 D16 3480	1	1	5.43 1	3500	1	1
7 P7		SD345 D13 630	12	1	7.52 12	6500	10	2
8 P8		SD345 D13 630	12 12	1	7.52 12	6500	10	2
9 P9 R39		SD345 D13 680	7	1	4.74 7	3500	5	2
10 P10		SD345 D16 2250	10 9	1	10 9 35.1	4500	2	5
11 P11		SD345 D16 2410	2	1	7.52 2	5000	2	1
12 P12		SD345 D13 2965	4	1	11.6 4	6000	2	2
13 P13		SD345 D16 500	8 7	1	8 7 6.24	4000	8	1
14 G1 G1とG2相取り 4500-1本		SD345 D13 1460	2	1	2.91 2	4500	3	1
15 G2		SD345 D13 1420	1	1	1.41 1			
16								
17 A1		SD345 D29 6500	16	1	524.16 16	6500	1	16
18 A2		SD345 D22 6500	16 17	1	16 17 316.16	6500	1	16
19 A3 R57	w95	SD345 D19 4070	23 23	1	23 23 210.62	4500	1	23
20 A4 R48	w74	SD345 D16 3980	20	1	124.18 20	4000	1	20

重量 1539.10 Kg(切重 1499.37 Kg)

宇治田原大石東線 道路整備工事2026.03.06
A1橋台 (壁)

108

株式会社 金城工業
印刷日 令和 8年 3月 13日 Page 2
納期

名称	形状	径	寸	本数	箇所	合計	定尺	割本数	圧接
21 G1 A5 R48		SD345	D16	4	1	24.77	4	4000	4
22 A6		SD345	D16	2	1	20.97	2	7000	2
23 A7		SD345	D16	2	1	20.93	2	7000	2
24 A8		SD345	D13	40	1	48.16	40	5000	4
25 A9		SD345	D13	2	1	3.04	2	3500	2
26 A10		SD345	D13	2	1	3.12	2	3500	2
27 A11 R57		SD345	D19	30	1	93.83	30	4500	3
28 A12 R57		SD345	D19	3	1	11.14	3	5000	3
29 A13 R48		SD345	D16	14	1	34.07	14	5000	3
30 A14		SD345	D16	14	1	67.49	14	6500	2
31 A15		SD345	D16	6	1	30.51	6	3500	1
32 A16		SD345	D16	6	1	41.93	6	4500	6
33 A1橋台:ウイング 上流側ウイング									
34 w1		SD345	D16	4	1	18.03	4	6000	2
35 w2		SD345	D16	13	1	67.53	13	3500	1
36 w3 平均長-3 1		SD345	D16	1	1	2.7	1	3500	2
37 2		SD345	D16	1	1	3.55	1	3500	1
38 3		SD345	D16	1	1	4.4	1	3500	1
39 w4		SD345	D16	12	1	77.31	12	8500	2
40 w5 平均長-8 1		SD345	D13	1	1	3.93	1	4000	1

重量 611.96 Kg(切重 577.41 Kg)

宇治田原大石東線 道路整備工事2026.03.06
A1橋台 (壁)

169

株式会社 金城工業
印刷日 令和 8年 3月 13日 Page 3
納期

名称	形状	径	切寸	本数	箇所	合計	定尺	割本数	圧接
41w5 2	4060	SD345	D13 4060	1	1	4.04 1	4500	1	1
42 3	4170	SD345	D13 4170	1	1	4.15 1	4500	1	1
43 4	4280	SD345	D13 4280	1	1	4.26 1	4500	1	1
44 5	4390	SD345	D13 4390	1	1	4.37 1	4500	1	1
45 6	4500	SD345	D13 4500	1	1	4.48 1	4500	1	1
46 7	4620	SD345	D13 4620	1	1	4.6 1	5000	1	1
47 8	4730	SD345	D13 4730	1	1	4.71 1	5000	1	1
48 w6	3850 3170 114 W74	SD345	D16 7000	1	1	10.92 1	7000	1	1
49w7	118 2170	SD345	D16 2410	4	1	15.04 4	5000	2	2
50 w8	118 2780	SD345	D16 3020	13	1	61.25 13	3500	1	13
51w9 平均長-3 1	250 118 1170	SD345	D16 1420	1	1	2.22 1	3500	2	1
52 2	250 118 1720	SD345	D16 1970	1	1	3.07 1	3500	1	1
53 3	250 118 2260	SD345	D16 2510	1	1	3.92 1	3500	1	1
54w10 平均長-7 1	3950	SD345	D13 3950	1	1	3.93 1	4000	1	1
55 2	4060	SD345	D13 4060	1	1	4.04 1	4500	1	1
56 3	4170	SD345	D13 4170	1	1	4.15 1	4500	1	1
57 4	4270	SD345	D13 4270	1	1	4.25 1	4500	1	1
58 5	4380	SD345	D13 4380	1	1	4.36 1	4500	1	1
59 6	4485	SD345	D13 4485	1	1	4.46 1	4500	1	1
60 7	4590	SD345	D13 4590	1	1	4.57 1	5000	1	1

重量 177.58 Kg(切重 156.79 Kg)

