

## FAX 送信通知

2026/3/17

NO 1

(株) カノウセンター

御中

(株) 金城 工業

TEL 066-476-0811

TEL 066-577-3011

FAX 066-476-0818

FAX 066-577-3022

現場名 宇治田原大石東線道路整備工事

担当者 090-3351-7437 渡辺(金城工業)

ゼネコン

松浦組

いつもお世話になっております。

1 ~ 15

計 8 枚

下記の通りFAX送信しましたので宜しくお願いします

項目	加工帳NO	枚数	搬入日	搬入時間	項目	備考
1	1 ~ 6	6	3月30日	8:30	A1橋台	基礎
2	7 ~ 10	4	3月30日	8:30	A1橋台	壁
3	11 ~ 13	3	3月30日	8:30	A1水管橋台	基礎
4	14 ~ 15	2	3月30日	8:30	A1水管橋台	壁

※ 項目①、②、③、④は分けて結束してください。

積み込みはA1橋台を上積みでお願いします

宇治田原大石東線 道路整備工事2026.03.06  
A1橋台 (基礎)

株式会社 金城工業  
印刷日 令和 8年 3月 13日 Page 1  
納期

No 1

名称	形状	径	切寸	本数	箇所	合計	定尺	割	本数	圧接
1 F1 $\phi 4 = 77 \text{ mm}^2$	4875  w125 SD345	D25	5250	17	1	355.22 17	5500	1	17	
2 F2 全7 5d/φ	5280  SD345	D25	5650	9	1	202.38 9	6000	1	9	
3 F3	1405  w74 SD345	D16	1640	9	1	23.03 9	5000	3	3	
4 F4	1520  SD345	D16	1750	6	1	16.38 6	3500	2	3	
5 F5	5925  w125 SD345	D25	7310	9	1	261.84 9	7500	1	9	
6 F6	6415  w125 SD345	D25	7800	6	1	186.26 6	8000	1	6	
7 F7 1~16 相取り 5500-8本										
8 F7 平均長-16 1	2130  SD345	D22	2130	1	1	6.48 1	5500	2	1	
9 2	2190  SD345	D22	2190	1	1	6.66 1	5500	2	1	
10 3	2250  SD345	D22	2250	1	1	6.84 1	5500	2	1	
11 4	2310  SD345	D22	2310	1	1	7.02 1	5500	2	1	
12 5	2370  SD345	D22	2370	1	1	7.2 1	5500	2	1	
13 6	2430  SD345	D22	2430	1	1	7.39 1	5500	2	1	
14 7 zif	2490  SD345	D22	2490	1	1	7.57 1	5500	2	1	
15 8	2550  SD345	D22	2550	1	1	7.75 1	5500	2	1	
16 9	2610  SD345	D22	2610	1	1	7.93 1				
17 10	2670  SD345	D22	2670	1	1	8.12 1				
18 11	2730  SD345	D22	2730	1	1	8.3 1				
19 12	2790  SD345	D22	2790	1	1	8.48 1				
20 13	2850  SD345	D22	2850	1	1	8.66 1				

重量 1219.78 Kg(切重 1143.51 Kg)

宇治田原大石東線 道路整備工事2026.03.06  
A1橋台 (基礎)

No 2

株式会社 金城工業  
印刷日 令和 8年 3月 13日 Page 2  
納期



名称	形状	径	切寸	本数	箇所	合計	定尺	割	本数	圧接
21 F7 14	<u>2910</u>	SD345	D22	2910	1	1	8.85 1			
22 15	<u>2970</u>	SD345	D22	2970	1	1	9.03 1			
23 16	<u>3030</u>	SD345	D22	3030	1	1	9.21 1			
24 F8	<u>3630</u>	SD345	D22	3630	1	1	11.04 1	4000	1	1
25 F9 平均長-4 1	<u>3310</u>	SD345	D13	3310	1	1	3.29 1	3500	1	1
26 2	<u>3370</u>	SD345	D13	3370	1	1	3.35 1	3500	1	1
27 3	<u>3430</u>	SD345	D13	3430	1	1	3.41 1	3500	1	1
28 4	<u>3490</u>	SD345	D13	3490	1	1	3.47 1	3500	1	1
29 F10	<u>3810</u>	SD345	D13	3810	1	1	3.79 1	4000	1	1
30 F11 1~16 相取り 5500-8本										
31 F11 平均長-16 1	<u>2130</u>	SD345	D16	2130	1	1	3.32 1	5500	2	1
32 2	<u>2190</u>	SD345	D16	2190	1	1	3.42 1	5500	2	1
33 3	<u>2250</u>	SD345	D16	2250	1	1	3.51 1	5500	2	1
34 4	<u>2310</u>	SD345	D16	2310	1	1	3.6 1	5500	2	1
35 5	<u>2370</u>	SD345	D16	2370	1	1	3.7 1	5500	2	1
36 6	<u>2430</u>	SD345	D16	2430	1	1	3.79 1	5500	2	1
37 7	<u>2490</u>	SD345	D16	2490	1	1	3.88 1	5500	2	1
38 8	<u>2550</u>	SD345	D16	2550	1	1	3.98 1	5500	2	1
39 9	<u>2610</u>	SD345	D16	2610	1	1	4.07 1			
40 10	<u>2670</u>	SD345	D16	2670	1	1	4.17 1			

重量 98.74 Kg(切重 92.88 Kg)

宇治田原大石東線 道路整備工事2026.03.06  
A1橋台 (基礎)

No 3

株式会社 金城工業  
印刷日 令和 8年 3月 13日 Page 3  
納期

名 称	形 状	径	切寸	本数	箇所	合計	定尺	割本数	圧接
41 F11 11	<u>2730</u>	SD345	D16 2730	1	1	4.26 1			
42 12	<u>2790</u>	SD345	D16 2790	1	1	4.35 1			
43 13	<u>2850</u>	SD345	D16 2850	1	1	4.45 1			
44 14	<u>2910</u>	SD345	D16 2910	1	1	4.54 1			
45 15	<u>2970</u>	SD345	D16 2970	1	1	4.63 1			
46 16	<u>3030</u>	SD345	D16 3030	1	1	4.73 1			
47 F12 平均長-14 1	<u>3310</u>	SD345	D16 3310	1	1	5.16 1	3500	1	1
48 2	<u>3370</u>	SD345	D16 3370	1	1	5.26 1	3500	1	1
49 3	<u>3430</u>	SD345	D16 3430	1	1	5.35 1	3500	1	1
50 4	<u>3500</u>	SD345	D16 3500	1	1	5.46 1	3500	1	1
51 F13 平均長-4 1	<u>3625</u>	SD345	D16 3625	1	1	5.66 1	4000	1	1
52 2	<u>3685</u>	SD345	D16 3685	1	1	5.75 1	4000	1	1
53 3	<u>3745</u>	SD345	D16 3745	1	1	5.84 1	4000	1	1
54 4	<u>3805</u>	SD345	D16 3805	1	1	5.94 1	4000	1	1
55 F14	<u>2170</u>	SD345	D19 2170	3	1	14.65 3	4500	2	2
56 F15	<u>3540</u>	SD345	D19 3540	3	1	23.9 3	4000	1	3
57 F16	<u>5965</u> 105	SD345	D19 6520	3	1	44.01 3	7000	1	3
58 F17	<u>6460</u> 63	SD345	D19 7020	3	1	47.39 3	7500	1	3
59 F18	755 	SD345	D16 1230	34	1	65.24 34	5000	4	9
60 F19	755 	SD345	D16 1220	6	1	11.42 6	7500	6	1

重量 274.00 Kg(切重 277.99 Kg)





