

依頼日 R8 年 4 月 15 日

《加工依頼書》

現場名: 平野第2住宅

依頼者 三前鉄筋(高木)

棟: 南棟

工区: 2 工区

連絡先 080-1424-3754

階: 4 階

部所 基礎 柱 梁 小梁 壁

床 雑 階段
(コメント)

※追加の場合(下記のうち、該当する方にチェックをお願いします)

図面に記載がない 拾い漏れ
(図面に記載が無かったものを明記してください。例:スリーブ補強)

加工帳 No. 1 ~ No. 4 迄 5 枚
(表紙を含めて)

搬入日 R8 年 4 月 22 日

搬入時間 8 時 30 分 着

カバ
(1.625kg)

指定場所

車両指定 平ボディ車 10トン車8トン車4トン車

スリーブ補強
(65kg)

ユニック車 10トン車8トン車4トン車

上記の加工をお願い致します

搬入日の変更がある場合は速やかに連絡します

KANO CENTER(株) 工事部
TEL 072-646-5200
FAX 072-657-9704

名称	形状	径	切寸	本数	箇所	合計	定尺	割本数	圧接
1 搬入日4月22日 8:30 (壁②工区)	—	SD295A D10	1000			10	5000	5	2
2	—	SD295A D10	3500			208	3500	1	208
3	—	SD295A D10	5000			32	5000	1	32
4	—	SD295A D10	5500			32	5500	1	32
5	1100 	SD295A D10	1430			2	4500	3	1
6	1550 	SD295A D10	1900			19	4000	2	10
7	1740 	SD295A D10	2070			6	4500	2	3
8	740 	SD295A D10	2100			6	4500	2	3
9	1830 	SD295A D10	2310			3	5000	2	2
10	1850 	SD295A D10	2330			3	5000	2	2
11	1280 	SD295A D10	3100			18	6500	2	9
12	100 	SD295A D10	300			36	6000	20	2
13	1170 	SD295A D10	1870			35	4000	2	18
14	240 1550 	SD295A D10	2150			14	4500	2	7
15	310 1550 	SD295A D10	2250			15	4500	2	8
16	1530 1280 	SD295A D10	3150			9	6500	2	5
17	100 70 	SD295A D10	500			18	5000	10	2
18	※No.18~No.19 フック付き	180 1750 	フック上向き 45°	SD295A D10	2010	4	4500	2	2
19		180 1670 1480 	フック上向き 45°	SD295A D10	2390	3	5000	2	2
20	300 	SD295A D10	400			15	4000	10	2

4A

名称	形状	径	切寸	本数	箇所	合計	定尺	割本数	圧接
21 搬入日4月22日 8:30 (壁②工区)		SD295A	D10	600		57	6000	10	6
22		SD295A	D10	640		18	6500	10	2
23		SD295A	D10	750		2	4500	6	1
24		SD295A	D10	1100		6	5500	5	2
25		SD295A	D10	1300		34	4000	3	12
26		SD295A	D10	380		10	4000	10	1
27		SD295A	D10	800		24	4000	5	5
28		SD295A	D10	920		22	5000	5	5
29		SD295A	D10	890		11	4500	5	3
30		SD295A	D10	1600		4	5000	3	2
31									
32		SD295A	D13	1100		12	5500	5	3
33		SD295A	D13	1200		4	6000	5	1
34		SD295A	D13	3500		120	3500	1	120
35		SD295A	D13	4500		13	4500	1	13
36		SD295A	D13	5000		27	5000	1	27
37		SD295A	D13	5500		2	5500	1	2
38		SD295A	D13	5750		13	6000	1	13
39		SD295A	D13	2000		3	4000	2	2
40		SD295A	D13	2070		2	4500	2	1

切重 811.78 Kg

