



KANO CENTER株式会社 <kakou@kanocenter.co.jp>

西京極北庄境町 新築工事 7F 大梁・柱・床版・変形スラブ・階段・加工帳を送ります。

1 件のメッセージ

nagai-tekkin-@nifty.ne.jp <nagai-tekkin-@nifty.ne.jp>

2026年1月28日 19:07

To: 叶センター <kakou@kanocenter.co.jp>

KANO CENTER 株式会社 御中

いつもお世話になっております。

西京極北庄境町 新築工事 7F 大梁・柱・床版・変形スラブ・階段・加工帳を送ります。

搬入日時

* 大梁加工帳 (タワークレーンにて荷降ろし)


2/4(水)14時00分搬入。

* 柱 加工帳(タワークレーンにて荷降ろし)

* 変形スラブ 加工帳

2/6(金)10時30分搬入。

[illegible]

	名 称	径	材質	形 状	切寸	本数	箇所	合計	定尺	割	本数	圧接
1		D13	SD295A		5000			7	5000	1	7	
2		D13	SD295A		4000			24	4000	1	24	
3		D13	SD295A		1500			4	4500	3	2	
4		D13	SD295A		800			10	4000	5	2	
5		D13	SD295A		5000			14	5000	1	14	
6		D13	SD295A		4000			16	4000	1	16	
7		D13	SD295A		1400			11	4500	3	4	
8		D13	SD295A		2250			6	4500	2	3	
9		D13	SD295A		2000			4	4000	2	2	
10		D13	SD295A		1400			11	4500	3	4	
11		D10	SD295A		5000			6	5000	1	6	
12		D10	SD295A		4500			39	4500	1	39	
13		D10	SD295A		4000			24	4000	1	24	
14		D10	SD295A		3500			80	3500	1	80	
15		D10	SD295A		5000			12	5000	1	12	
16		D10	SD295A		4000			16	4000	1	16	
17		D10	SD295A		1850			6	4000	2	3	
18		D10	SD295A		1750			9	3500	2	5	
19		D10	SD295A		1700			6	3500	2	3	
20		D10	SD295A		2750			30	5500	2	15	

[illegible]