

雲井通5丁目計画地上階
6F-3 (階段)

印刷日 令和 8年 6月 2日 Page 1
納期

名称	形状	径	切寸	本数	箇所	合計	定尺	割	本数	圧接
1劇場棟2階東ウイング 下筋② 主筋下ハンチ①		SD295A	D10	4180	1	1	1	4500	1	1
2主筋下ハンチ②		SD295A	D10	4100	1	1	1	4500	1	1
3主筋下ハンチ③		SD295A	D10	4190	1	1	1	4500	1	1
4主筋下ハンチ④		SD295A	D10	4280	1	1	1	4500	1	1
5主筋下ハンチ⑤		SD295A	D10	4380	1	1	1	4500	1	1
6主筋下ハンチ⑥		SD295A	D10	2880	1	1	1	6000	2	1
7主筋下ハンチ⑦		SD295A	D10	2450	1	1	1	5000	2	1
8主筋下ハンチ⑧		SD295A	D10	2030	1	1	1	4500	2	1
9主筋下ハンチ⑨		SD295A	D10	1600	1	1	1	5000	3	1
10主筋下ハンチ⑩		SD295A	D10	1170	1	1	1	6000	5	1
11主筋下ハンチ⑪		SD295A	D10	750	1	1	1	4500	6	1
12主筋下ハンチ⑫		SD295A	D10	320	1	1	1	6500	20	1
13配下ハンチA		SD295A	D10	3910	1	1	1	4000	1	1
14配下ハンチB		SD295A	D10	3810	1	1	1	4000	1	1
15配下ハンチC		SD295A	D10	3720	1	1	1	4000	1	1
16配下ハンチD		SD295A	D10	3630	1	1	1	4000	1	1
17配下ハンチE~M		SD295A	D10	2500	1	9	9	5000	2	5
18配下ハンチN		SD295A	D10	2400	1	1	1	5000	2	1
19配下ハンチO		SD295A	D10	1880	1	1	1	4000	2	1
20	6月11日 AM 8:30 劇場棟2階東ウイング 下筋② 外 (1枚)									