大阪モノレール
12/3　　(柱)

印刷日　令和　7年 11月 21日　Page 1
納期

	名　称	形　状	径	切寸	本数	箇所	合計	定尺	割	本数	圧接
1	P944橋脚										
2	C 12 フック角度40度 w/x 40°	2289 1640 R= 85 257 1640 w147 w74 SD345	D19	5975	6	2	12	6000	1	12	
3	13 フック角度40度	2189 1710 R= 85 257 1710 w147 w74 SD345	D19	6000	5	2	10	6000	1	10	
4	14	1715 219 219 133 w86 SD345	D19	2250	4	3	12	4500	2	6	
5	15	1715 219 219 133 SD345	D19	2250	4	3	12	4500	2	6	
6	16	2221 248 248 SD345	D16	2655	6	2	12	5500	2	6	
7	17	2321 248 248 SD345	D16	2755	6	2	12	6000	2	6	
8	段取り筋	2327 150 150 SD345	D19	2555	2	1	2	5500	2	1	
9		2227 150 150 SD345	D19	2455	2	1	2	5500	2	1	

12月3日搬入予定

543kg