依頼日　7年11月21日

《加工依頼書》

現場名：尼崎神田北スカ建設　　依頼者　今井

棟　：　　棟

工区　：　　工区　　連絡先　070-6685-3042

階　：　3　階

部所　□基礎　□柱　□梁　□小梁　レ壁

□床　□雑　□階段

(コメント)

※追加の場合(下記のうち、該当する方にチェックをお願いします)

□図面に記載がない　　□拾い漏れ

(図面に記載が無かったものを明記してください。　例：スリーブ補強)

加工帳　No.　1　～　No.　3　迄　　4　枚
(表紙を含めて)

搬入日　7年　11月　27日

搬入時間　8時　30分　着

指定場所

車両指定　平ボディ車　□10トン車□8トン車□4トン車

ユニック車　□10トン車□8トン車□4トン車

上記の加工をお願い致します

搬入日の変更がある場合は速やかに連絡します

KANO CENTER㈱　工事部
TEL 072-646-5200
FAX 072-657-9704

鉄筋積算書

NO. 1

神明北スナダ 3Fカベ(Y,Y2面り 雑カベ)

基礎＝1 柱＝2 壁＝3 スラブ＝4 梁＝5 階段＝6 てすり＝7 壁構造＝8 雑工事＝9 ＊＊＝0

階名称	形状	D	切寸法	本数	ヶ所	合計	定尺	圧接
面	80 960 80 1460	10	1150		1	22		
		10	1650		1	22		
	80 80 1340 80	10	1050	22	2	44		
		10	1530		1	22		
	80 1470 80 1610 80	10	1600		1	22		
		10	1800		1	22		
	80 1000 80 710 80	10	1190		1	22		
		10	900	22	3	66		
	80 1800 80 370 80	10	1990	22	2	44		
		10	560		1	22		
	700 700 170	13	3750			4		
		13	2800			50		
	中止 80 300 170	10	2800			130		
		10	500			10		
Y面り 梁下通り	80 340 80 700 80	10	530		1	22		
		10	890	22	2	44		
	80 750 80 880 80	10	940		1	22		
		10	1070	22	2	44		
	80 175 80 570 80	10	315	22	2	44		
		10	760	22	5	110		
	80 600 80 850 80	10	790		1	22		
		10	1040		1	22		
	80 500 80 550 80	10	690		1	22		
		10	740		1	22		
	80 790 80 1690 80	10	980		1	22		
		10	1880	22	3	66		
	80 1280	10	1470		1	22		
	70	13	2800			88		
	70 80 300	10	2800			163		
		10	500			8		

鉄筋積算書

NO. 7

事名 神田北スナダ 3Fカベ

基礎＝1 柱＝2 壁＝3 スラブ＝4 梁＝5 階段＝6 てすり＝7 壁構造＝8 雑工事＝9 ＊＊＝0

位階名称	形状	D	切寸法	本数	ヶ所	合計	定尺	圧接
2階	150 ヨコ	13	4500			23		
N22.	150 〃	13	5000			23		
下ヨコD13	〃	13	4000			23		
②200タテ	〃	13	4500			23		
③100ヨコ	タテ 100 115 300	13	3750	36×2		72		
		10	500			16		
6階	150 ヨコ	13	4000			23		
N22	150 〃	13	4500			23		
	〃	13	3250			23		
	〃	13	4500			23		
	タテ 100 115 300	13	3750	31×2		62		
		10	500			14		
X2通		16	5000	23×2×3		138		
(3,X4)		16	3750	23×2×3		138		
	100	16	4000	35×2 34×2 35×2		= 208		
X5通		16	3500	23×2		46		
		16	4500	23×2		46		
	100 130 300	16	4000	31×2		62		
		10	500			60		
階段ヨコ@200	120 1590	13				16		
ホタテ@150								
	100	13	3750	20×2		40		
	柱 500 300	16	4000	8×2		16		
	120 1950	10	500			6		
廊下のカベ	80 1780	10	2290			31		
	80	10	2120			31		
	100	10	3750	19+17=		36		
	100 80 300	13	3750			8		
		10	500			12		

NO. 3

鉄筋積算書

工事名 神田化スナダ 3階カベ (PS回わり)

基礎＝1 柱＝2 壁＝3 スラブ＝4 梁＝5 階段＝6 てすり＝7 壁構造＝8 雑工事＝9 ＊＊＝0

位階名称	形状	D	切寸法	本数	ヶ所	合計	定尺	圧接
	820 / 1060 / 1060	10	3230			13		
	〃 820 / 300	10	1380			3		
	1620 / 350 / 1000	10	4250	13	x 2	26		
	〃 1620 / 〃	10	2180	3	x 2	6		
	820 / 350 / 1060	10	3560			13		
	〃 820 / 〃	10	1380			3		
	1620 / 350 / 1060	10	4350	13	x 3	39		
	〃 1620 / 〃	10	2180	3	x 3	9		
	100	10	3750			110		
	100	13	3750			18		
エレベーター壁								