三前鉄筋　河内小阪駅前プロジェクト
2F　　(変形スラブ)

印刷日　2025年 12月　6日　Page 1
納期

	名　称	形　状	径	切寸	本数	箇所	合計	定尺	割	本数	圧接
1	搬入日12月9日　15:00 ※ユニック有り※	SD295A	D10	1250	254	1	254	5000	4	64	
2			D10	4000	44	1	44	4000	1	44	
3		700 140	D10	1500	180	1	180	4500	3	60	
4		135 350	D13	1500	40	1	40	4500	3	14	
5		135 135 800	D13	1600	12	1	12	5000	3	4	

重量 511.60 Kg(切重 506.36 Kg)