	名称	形状	径	切寸	本数	箇所	合計	定尺	割	本数	圧接
1	P938橋脚										
2	C 1	6630 SD345	D51	6630	6	1	6	7000	1	6	
3	2	8130 SD345	D51	8130	5	1	5	8500	1	5	
4	3	6445 SD345	D51	6445	2	1	2	6500	1	2	
5	4	7945 SD345	D51	7945	5	1	5	8000	1	5	
6	5	5945 SD345	D51	5945	4	1	4	6000	1	4	
7	6	6445 SD345	D51	6445	8	1	8	6500	1	8	
8	7	7945 SD345	D51	7945	10	1	10	8000	1	10	
9	8	6660 SD345	D51	6660	14	1	14	7000	1	14	
10	9	8160 SD345	D51	8160	12	1	12	8500	1	12	
11	10	8310 SD345	D32	8310	4	1	4	8500	1	4	
12	11 フック角度40度	w×40° 2089 1640 R= 85 257 1640 w147 w74 SD345	D19	5775	18	2	36	6000	1	36	
13	12 フック角度40度	〃 2189 1650 R= 85 257 1650 w147 w74 SD345	D19	5895	18	2	36	6000	1	36	
14	14	1710 133 219 219 w86 SD345	D19	2245	36	4	144	4500	2	72	
15	15	1710 133 219 219 〃 SD345	D19	2245	36	4	144	4500	2	72	
16	16	2121 248 248 SD345	D16	2555	18	2	36	5500	2	18	
17											
		12月23日 搬入予定									
		10,366 kg									