三前鉄筋　平野第2住宅1号館建設工事(南棟)　(2工区)　　印刷日　令和　8年　6月 12日　Page 1
納期

RF ——— (追加工事)

	名　称	形　状	径	切寸	本数	箇所	合計	定尺	割	本数	圧接
1	搬入日6月18日 13:00	550 / 1520 / 150	SD295A D10	2840			1	6000	2	1	
2	※1～4 梁追加工事	600 / 440 / 130	SD295A D13	1800			15	5500	3	5	
3		550 / 1520 / 250	SD295A D16	3000			2	6000	2	1	
4		———	SD295A D16	2750			1	5500	2	1	
5											
6											
7	※7～10 梁スリーブ補強	250 / 490	SD295A D10	1600			9	5000	3	3	
8		650 / 220	SD295A D13	1680			25	3500	2	13	
9		220 / 130	SD295A D13	1360			32	5500	4	8	
10		220	SD295A D13	450			25	4500	10	3	
11											
12											
13	※13 スラブスリーブ補強	———	SD295A D13	1500			40	4500	3	14	

切重 206.15 Kg