[illegible]通り 自動回地上階 印刷日 令和 8年 6月 6日 Page 1
5F-9 (階段) 納期

	名称	形状	径	切寸	本数	箇所	合計	定尺	割	本数	圧接
1	劇場棟2階東西段差配上	1500 / 590 / 600 SD295A	D10	2650	4	2	8	5500	2	4	
2	6月11日追加	1500 / 1060 / 600 SD295A	D10	3120	9	2	18	6500	2	9	
3	6月11日 PM 1:00	1500 / 1080 / 600 SD295A	D10	3140	9	2	18	6500	2	9	
4		1500 / 1100 / 600 SD295A	D10	3160	9	2	18	6500	2	9	
5		1500 / 400 / 600 SD295A	D10	2460	9	2	18	5000	2	9	
6		1500 / 870 / 600 SD295A	D10	2930	13	2	26	6000	2	13	
7		1500 / 530 / 600 SD295A	D10	2590	9	2	18	5500	2	9	
8		1500 / 1810 / 600 SD295A	D10	3870	22	2	44	4000	1	44	
9											

PM
6月11日 追加
劇場棟2階 東西 段差配上筋
(1枚)