何有荘プロジェクト(西棟)
基礎 1　　(柱)

印刷日 令和 8年 4月 2日 Page 1

	名　称	形　状	径	切寸	本数	箇所	合計	定尺	割	本数	圧接
1	柱-2 搬入予定日 4月13日 PM13:00	900 SD295	D10	1100			24	5500	5	5	
2		1100 SD295	D10	1300			4	4000	3	2	
3		870 SD295	D13	1130			18	3500	3	6	
4		590 500 112 SD295	D13	1350			25	5500	4	7	
5		140 821 158 950 112 640 900 SD295	D13	3605			13	4000	1	13	
6		140 821 158 950 112 640 900 SD295	D13	3605			12	4000	1	12	
7		4650 SD295	D16	4900			3	5000	1	3	
8		550 SD295	D16	870			144	4500	5	29	
9		600 SD295	D16	920			72	5000	5	15	
10		900 550 SD295	D16	3095			75	6500	2	38	
11		900 600 SD295	D16	3195			50	6500	2	25	
12		1100 550 SD295	D16	3495			25	3500	1	25	
13	ネジ	4650 エースジョイント SD345	D22	4900			24	5000	1	24	
14	〃	4650 エースジョイント SD345	D25	4900			142	5000	1	142	

4/13 13:00

タカヨシ 祐樹

2026年 4月 3日 8時37分 (有)タカヨシ NO. 4706 P. 1